

(別添)

佐市教委総第45号

平成30年4月27日

文部科学大臣 殿

佐賀県佐賀市長 秀島敏行



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | 87.8 | 87.8 |
| 中学校 | 98.3 | 98.3 |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | 100.0 | 100 |

【所見】

勤興小学校及び鍋島小学校においては、耐震診断の結果耐震性が劣ることが判明したため、耐震補強及び大規模改造を行ない、安全確保を図ることができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

| | |
|--|--------------------|
| | 計画どおり実施できた。 |
| | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

| | |
|--|--------------------|
| | 計画どおり実施できた。 |
| | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画事業の完了に伴い事後評価の作成を行った。事後評価は行政資料として、行政資料コーナー及び佐賀市立図書館において一般の利用に供する予定である。

また、本市においての事務事業評価は、補助事業完了年度の翌年度末までに実施することとされているため、平成29年10月に実施した。評価表は本市ホームページに公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

新佐賀市学校施設整備計画に基づき、施設整備計画に計画した事業については、計画どおり実施できた。
しかしながら、学校施設に対する耐震対策による児童等の安全確保とともに、学校施設の教育環境の充実のニーズは高く、早期改善が望まれている。

今後も、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 佐賀市公立学校等施設整備計画

| | |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 佐賀県 |
| 市町村名 | 佐賀市 |

2 計画作成主体 佐賀市

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------|----|
| | | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | |
| 勤興小学校(Ⅱ期工事) | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成29年3月16日 | | | | |
| 鍋島小学校(Ⅱ期工事) | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成29年3月17日 | | | | |