

所属名	事務事業名	ページ番号
公民館支援課	自治公民館建設補助事業	2
公民館支援課	コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセンター）	3
公民館支援課	コミュニティセンター管理運営事業	4
公民館支援課	公民館改修事業	5
公民館支援課	公民館管理運営経費（通常修繕）	6
公民館支援課	公民館管理運営費（農村環境改善センター含む）	7
公民館支援課	東与賀公民館建設事業	8
公民館支援課	公民館ポータブル蓄電池整備事業	9
公民館支援課	循誘公民館建設事業	10
公民館支援課	諸富町公民館建設事業	11
公民館支援課	西川副公民館建設事業	12
公民館支援課	中川副公民館建設事業	13
公民館支援課	川上公民館建設事業	14

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	自治公民館建設補助事業	事業期間	平成 元 ~ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち	
	施策	29参加と協働によるまちづくり	
	基本事業	市民活動団体への支援	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	生涯学習及びコミュニティ活動の推進を支援するため、活動の拠点となる自治公民館の建設・改修等（対象経費50万円以上）に対し、対象経費の20%（上限300万円）を補助金として交付する。制度の周知について、市報掲載や自治会協議会を通じて広報を行う。				
事業の対象者	市民、自治会等				
令和4年度 主な活動実績	R4交付実績 新築・改築・中古物件購入：1件（平島区） 改修等：5件（西中野団地・南1区・光法新町・南23区南・江上）				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	11,837	5,883	3,909		
うち佐賀市の負担額	11,837	5,883	3,909		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
単位自治会における自主活動数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
4,641	5,000 7,944	7,200 9,254	9,600	12,000		

年度	目標	実績
R2	4,641	4,641
R3	5,000	7,944
R4	7,200	9,254
R5	9,600	
R6	12,000	

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

年度	目標	実績
R2		
R3		
R4		
R5		
R6		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	コロナ禍で減少していた自主活動数が以前の数値に戻りつつある。



成果目標達成に向けた対応策等
より多くの地域住民が自治公民館を活用し、地域活動への参加を活性化していくために、関係部署との連携の強化をする必要がある。

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセンター）	事業期間	昭和 53 ~ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち	
	施策	29参加と協働によるまちづくり	
	基本事業	地域コミュニティ活動の推進	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	一般財団法人自治総合センターのコミュニティ組織の施設・設備・備品等の整備に関する補助事業。コミュニティ組織が行う自治公民館の建設や備品の整備に対し助成を行うことにより、地域での生涯学習及びコミュニティ活動を支援する。				
事業の対象者	地域住民のコミュニティ組織				
令和4年度 主な活動実績	【R4年度】 コミュニティセンター助成事業：上小副川自治会（富士） 一般コミュニティ助成事業：平野自治会（川上）・大串区自治会（富士）				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	17,000	16,700	15,900		
うち佐賀市の負担額	0	0	0		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
事業採択数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
2	2 2	2 3	2	2		

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	コロナ禍においてソフト面の補助が減少したこともあり、ハード面での補助採択件数が増加している。



成果目標達成に向けた対応策等
本助成事業の活用が生涯学習及び地域コミュニティの推進につながっており、関係部署との連携の強化をする必要がある。

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	コミュニティセンター管理運営事業	事業期間	令和 3 ~ 令和 8 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	コミュニティセンター運営を円滑に行い、また、施設を安全に使用できるよう機能維持に努めるものである。 【南部】・竣工 H12年3月31日・土地面積 2,223.1㎡・延床面積 491.4㎡ 【北部】・竣工 H15年3月15日・土地面積 2,027㎡・延床面積 574.48㎡				
事業の対象者	施設利用者				
令和4年度 主な活動実績	【南部】・各自治会総会等・センター版元気アップ教室（佐賀市高齢福祉課主催）・避難所開設・ヘルスUP・のほな・システム体操・落雁菓子作り等 【北部】・各自治会総会・センター版元気アップ教室（佐賀市高齢福祉課主催）・避難所開設・健康診断（佐賀市健康づくり課主催）・転ばん教室・コミュニティカフェ（ほくざん）等				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	2,887	8,271	2,594		
うち佐賀市の負担額	2,819	8,188	2,511		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
施設利用者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
7,212	7,223 6,763	7,234 7,967	7,245	7,256		

成果指標②						単位
施設利用団体数						団体
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
615	618 522	621 626	624	627		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	施設の改修等による利用制限がなく、コロナウイルスの影響が減少する中で、利用が回復してきたと考えられる。



成果目標達成に向けた対応策等
住民自身の運営が行われており、利用状況も良好である。目標を達成した令和4年度の運営を継続していく。

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	公民館改修事業		事業期間	平成 28 ~ 令和 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	築年数が経過し老朽化や改善が必要な設備や施設を順次改修していく。				
整備の目的	空調更新、公民館出入口改修、外壁の再塗装などにより建物の長寿命化を目指す。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度
工事請負費	20,887	0	22,365		14,974
測量・監理等委託料	1,665		17,271	556	1,034
用地購入費					
補償費				1,199	
その他事務費等	372				
計	22,924	0	39,636	1,755	16,008
うち佐賀市の負担					1,608
区分	R3年度	R4年度	年度	年度	合計
工事請負費	26,033	31,977			116,236
測量・監理等委託料	737	1,946			23,209
用地購入費					0
補償費					1,199
その他事務費等					372
計	26,770	33,923	0	0	141,016
うち佐賀市の負担	11,371	4,923			17,902

2 事業の進捗率

H28	目標	H29	目標	H30	目標	H31	目標	R2	目標	R3	目標	R4	目標	目標	目標
	実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績	実績	実績
	100.0%		-		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		
	100.0%		-		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		



令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	公民館管理運営経費（通常修繕）	事業期間	昭和 40 ～ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	公民館の適正な維持管理のため、施設の修繕等を行う。				
事業の対象者	公民館等利用者				
令和4年度 主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・大詫間公民館 点字ブロック修繕（工事請負費） ・神野公民館 大会議室換気システム修繕（工事請負費） ・嘉瀬公民館 大会議室床面塗装修繕（工事請負費） ・諸富町公民館 講堂照明修繕 など 				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	14,138	8,346	13,392		
うち佐賀市の負担額	14,138	8,346	13,392		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
修繕要望箇所への対応率						%
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
70	80 77	80 77	80	80		

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	建築からある程度の年数が経った公民館の床や天井、備品などに故障が発生している。公民館の早期発見により適切に処理をしている。



成果目標達成に向けた対応策等
地域住民の交流の場であり、地域コミュニティーの核となる公民館の維持管理については、効率的に継続して行う必要がある。

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	公民館管理運営費（農村環境改善センター含む）	事業期間	昭和 40 ～ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 公民館支援係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	<ul style="list-style-type: none"> 公民館等の運営を円滑に行い、施設を安心安全に利用できるよう機能の維持を拡充する。 公民館等を地域活動やサークルの拠点としての利用を推進するとともに、主催講座や主催事業の企画開催を通して、生涯学習の啓発を推進する。 				
事業の対象者	公民館等利用者				
令和4年度主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> 公民館等の維持管理運営を行い、コロナ感染防止対策に努めながら各種団体、サークル等への施設の貸し出しを行った。 主催講座、主催事業の企画開催等を通じて、生涯学習の啓発推進を行った。 公民館予約システムの活用を推進し、利用者増につなげた。 				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	283,978	327,050	347,797		
うち佐賀市の負担額	271,770	313,209	332,953		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
公民館利用者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
423,883	450,000 451,408	500,000 557,924	550,000	600,000		

成果指標②						単位
主催事業参加者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
26,754	35,000 41,420	40,000 43,608	45,000	50,000		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	新型コロナウイルスの防止対策として、一部事業の中止などもあったが、アウトリーチ型の講座やオンラインでの講座や屋外の事業など参加しやすい取組を行ったことにより、目標を達成することができた。



成果目標達成に向けた対応策等
<p>公民館等を広く市民に利用してもらえよう、今まで同様に施設の維持管理運営を円滑に行っていく。</p> <p>公民館予約システムの活用を推進することにより、利用者増につなげていく。</p> <p>また地域課題の解決に向けた事業や住民のニーズの高い主催講座を企画開催し、生涯学習の啓発につなげる。</p> <p>アウトリーチ型の講座やオンラインでの講座など、新しい主催事業のやり方に取り組み、市民が参加しやすい環境作りを目指す。</p>

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	東与賀公民館建設事業		事業期間	令和 4 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	第二次公民館等施設整備計画の整備基準に準じた東与賀公民館の整備				
整備の目的	昭和40年度に建築され、老朽化した東与賀公民館の整備を行う。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	令和4年度	年度	年度	年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	2,444				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	2,444	0	0	0	0
うち佐賀市の負担	2,444				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					0
測量・監理等委託料					2,444
用地購入費					0
補償費					0
その他事務費等					0
計	0	0	0	0	2,444
うち佐賀市の負担					2,444

2 事業の進捗率

R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	0.4% 0.4%		1.9%		3.5%		100.0%				



令和5年度 事務事業実績報告シート

事務事業名	公民館ポータブル蓄電池整備事業	事業期間	令和 4 ~ 令和 4 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要	コロナ禍における公民館の屋外活動や地域イベントの充実を図るため、屋外で活用可能な蓄電池を市立公民館全てに整備する。(33台)				
事業の対象者	公民館等利用者				
根拠法令等	なし				
決算額の推移(単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業費総額			13,922		
うち佐賀市の負担額			0		

2 事業の活動実績

活動実績①					単位	
ポータブル蓄電池の屋外利用回数					回	
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績		
		8				
活動実績②					単位	
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績		

3 活動実績の推移に関する分析及び今後の見込み

地域イベント実施が、コロナ禍以前の状況に戻っていないこと、また機器導入が年度途中であり、イベント実施や協議も終わっていたため、地元への機器利用の周知が難しく活動実績が少なかった。
屋外イベントでの電源確保が導入の主目的ではあるが、屋内行事や発災時にも活用し、機器の稼働率を高めながら、周知に努める。

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	循誘公民館建設事業		事業期間	平成 30 ~ 令和 4 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画に おける位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：2,677.43㎡ 延床面積：653.74㎡ 構造：木造平屋建て 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫、管理人室 駐車台数：36台				
整備の目的	昭和54年度に建築し、老朽化が進んだ循誘公民館を改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
工事請負費			95,360	239,844	
測量・監理等委託料	3,672	15,548	670	11,473	818
用地購入費	119,413				
補償費	5,313			605	1,407
その他事務費等	52		48	9,176	
計	128,450	15,548	96,078	261,098	2,225
うち佐賀市の負担	12,850	848	9,678	50,998	2,225
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					335,204
測量・監理等委託料					32,181
用地購入費					119,413
補償費					7,325
その他事務費等					9,276
計	0	0	0	0	503,399
うち佐賀市の負担					76,599

2 事業の進捗率

H30	目標 実績	R1	目標 実績	R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	25.3%	28.3%	73.7%	99.5%	100.0%								
	25.3%	28.3%	47.2%	99.0%	100.0%								



令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	諸富町公民館建設事業		事業期間	令和 3 ~ 令和 8 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	土地面積：約3,817㎡ 延床面積：約1,190㎡ 構造：木造平屋建て 駐車台数：約40台 太陽光発電(10kw程度)、マンホールトイレ、雨水タンク				
整備の目的	昭和59年度に建築し、老朽化が進んだ諸富町公民館を移転改築する。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
工事請負費	1,232	6,482			
測量・監理等委託料	1,136	6,752			
用地購入費		35,090			
補償費					
その他事務費等					
計	2,368	48,324	0	0	
うち佐賀市の負担	2,368	12,824			
区分	R8年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					7,714
測量・監理等委託料					7,888
用地購入費					35,090
補償費					0
その他事務費等					0
計	0	0	0	0	50,692
うち佐賀市の負担					15,192

2 事業の進捗率

R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	R8	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	0.002% 0.002%		5.7% 5.9%		14.0%		84.9%		99.8%		100.0%				



令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	西川副公民館建設事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 6 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：約3,400㎡ 延床面積：約545㎡ 構造：木造平屋建て 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫 駐車台数：約45台				
整備の目的	昭和50年度に建築され、老朽化が進んだ西川副公民館を改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
工事請負費		44,519	21,265		
測量・監理等委託料	9,696	3,957	8,485		
用地購入費	47,441				
補償費	143				
その他事務費等	12				
計	57,292	48,476	29,750	0	0
うち佐賀市の負担	5,792	4,876	3,050		
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					65,784
測量・監理等委託料					22,138
用地購入費					47,441
補償費					143
その他事務費等					12
計	0	0	0	0	135,518
うち佐賀市の負担					13,718

2 事業の進捗率

R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	10.2% 11.0%		23.6% 18.8%		42.2% 22.2%		100.0% 100.0%						



令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	中川副公民館建設事業		事業期間	平成 29 ~ 令和 4 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	土地面積：約3,000㎡ 延床面積：約565㎡ 構造：木造平屋建て 駐車台数：約40台 太陽光発電(10kw程度)、マンホールトイレ、雨水タンク				
整備の目的	昭和46年度に建築し、老朽化が進んだ中川副公民館を移転改築する。				
事業費決算(単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度	R3年度
工事請負費		22,366	13,673	278,006	27,940
測量・監理等委託料	3,416	17,271	1,578	5,800	5,454
用地購入費	23,700				
補償費				121	427
その他事務費等	10		48	8,085	
計	27,126	39,637	15,299	292,012	33,821
うち佐賀市の負担	2,726	4,137	1,599	35,112	33,821
区分	R4年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費	2,068				344,053
測量・監理等委託料	3,467				36,986
用地購入費					23,700
補償費	1,199				1,747
その他事務費等					8,143
計	6,734	0	0	0	414,629
うち佐賀市の負担	6,734				84,129

2 事業の進捗率

H29	目標	H30	目標	H31	目標	R2	目標	R3	目標	R4	目標	目標	目標	目標
	実績		実績		実績		実績		実績		実績			
	6.5%		16.1%		68.1%		90.0%		98.5%		100.0%			
	6.5%		16.1%		19.7%		90.0%		98.5%		100.0%			



令和5年度 公共事業進捗報告シート

公共事業名	川上公民館建設事業		事業期間	令和 3 ~ 令和 5 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：約2,800㎡ 延床面積：約580㎡ 構造：木造平屋建て 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫 駐車台数：約35台				
整備の目的	県産業団地整備にかかる市道拡幅工事に伴い、川上公民館を移転改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R3年度	R4年度	R5年度	年度	年度
工事請負費		309,183			
測量・監理等委託料	11,896	1,299			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等		211			
計	11,896	310,693	0	0	0
うち佐賀市の負担	1,196	31,593			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					309,183
測量・監理等委託料					13,195
用地購入費					0
補償費					0
その他事務費等					211
計	0	0	0	0	322,589
うち佐賀市の負担					32,789

2 事業の進捗率

R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	5.3% 2.6%		84.5% 78.0%		100.0%						

