

所属名	事務事業名	ページ番号
公民館支援課	自治公民館空調機等省エネルギー化促進事業（5年度国補正分）	2
公民館支援課	公民館改修事業（新規）	3
公民館支援課	西川副公民館建設事業	4
公民館支援課	諸富町公民館建設事業	5
公民館支援課	自治公民館建設補助事業	6
公民館支援課	コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセンター）	7
公民館支援課	コミュニティセンター管理運営事業	8
公民館支援課	公民館管理運営経費（通常修繕）	9
公民館支援課	公民館管理運営費（農村環境改善センター含む）	10
公民館支援課	富士公民館法面改修事業	11
公民館支援課	東与賀農村環境改善センター大規模改修事業	12

令和7年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	自治公民館空調機等省エネルギー化促進事業	事業期間	令和 5 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	エネルギー価格高騰に起因した地域コミュニティ活動への負担軽減、地域の環境意識の醸成や温室効果ガスの削減を目的とし、自治公民館の既設の空調機・照明器具から省エネ性能の優れた機器への入替（対象経費10万円以上）に対し、対象経費の50%（上限20万円）を補助金として交付する。制度の周知について、自治会協議会を通じて広報を行う。				
事業の対象者	市民、自治会等				
令和6年度 主な活動実績	R6交付実績 44件 照明：15件 空調：24件 照明・空調：6件				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	—	—	—	6,447	7,400
うち佐賀市の負担額	—	—	—	0	0

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
補助事業数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
0	0 0	0 0	40 40	80 44		

年度	目標	実績
R2	0	0
R3	0	0
R4	40	40
R5	80	80
R6	44	44

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

年度	目標	実績
R2	0	0
R3	0	0
R4	0	0
R5	0	0
R6	0	0

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
③達成できていない	令和5年度と同程度に推移しているが、目標に対して十分な制度周知ができていないと思われる。



今後の改善策、対応策等
制度の周知を図り、補助事業数の目標達成を目指す。

令和7年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	公民館改修事業		事業期間	平成 28 ~ 令和 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	築年数が経過し老朽化や改善が必要な設備や施設を順次改修していく。				
整備の目的	空調更新、公民館出入口改修、外壁の再塗装などにより建物の長寿命化を目指す。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度
工事請負費	20,887	0	22,365		14,974
測量・監理等委託料	1,665		17,271	556	1,034
用地購入費					
補償費				1,199	
その他事務費等	372				
計	22,924	0	39,636	1,755	16,008
うち佐賀市の負担					1,608
区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	合計
工事請負費	26,033	31,977	32,388	31,743	180,367
測量・監理等委託料	737	1,946	2,438	1,573	27,220
用地購入費					0
補償費			1,610		2,809
その他事務費等					372
計	26,770	33,923	36,436	33,316	210,768
うち佐賀市の負担	11,371	4,923	3,736	3,416	25,054

2 事業の進捗率

H28	目標	H29	目標	H30	目標	H31	目標	R2	目標	R3	目標	R4	目標	R5	目標	R6	目標	目標
	実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績	実績
	100.0%		-		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%	
	100.0%		-		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%	



令和7年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	西川副公民館建設事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：約3,400㎡ 延床面積：約545㎡ 構造：木造平屋建て 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫 駐車台数：約45台				
整備の目的	昭和50年度に建築され、老朽化が進んだ西川副公民館を改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
工事請負費		44,519	21,265	352,580	112,049
測量・監理等委託料	9,696	3,957	8,485	2,573	20,440
用地購入費	47,441				
補償費	143				
その他事務費等	12			1,633	7,915
計	57,292	48,476	29,750	356,786	140,404
うち佐賀市の負担	5,792	4,876	3,050	35,686	21,304
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					530,413
測量・監理等委託料					45,151
用地購入費					47,441
補償費					143
その他事務費等					9,560
計	0	0	0	0	632,708
うち佐賀市の負担					70,708

2 事業の進捗率

R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	10.2% 11.0%		23.6% 18.8%		42.2% 22.2%		100.0% 77.7%		100.0% 90.0%						



令和7年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	諸富町公民館建設事業		事業期間	令和 3 ~ 令和 8 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	土地面積：約3,817㎡ 延床面積：約1,190㎡ 構造：木造平屋建て 駐車台数：約40台 太陽光発電(10kw程度)、マンホールトイレ、雨水タンク				
整備の目的	昭和59年度に建築し、老朽化が進んだ諸富町公民館を移転改築する。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
工事請負費	1,232	6,482	38,707	791,358	
測量・監理等委託料	1,136	6,752	37,811	12,787	
用地購入費		35,090			
補償費			203		
その他事務費等				18,861	
計	2,368	48,324	76,721	823,006	
うち佐賀市の負担	2,368	12,824	11,421	127,706	
区分	R8年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					837,779
測量・監理等委託料					58,486
用地購入費					35,090
補償費					203
その他事務費等					18,861
計	0	0	0	0	950,419
うち佐賀市の負担					154,319

2 事業の進捗率

R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	R8	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	0.002% 0.002%		5.7% 5.9%		14.0% 17.2%		84.9% 85.5%		99.8% 100.0%						



令和7年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	自治公民館建設補助事業	事業期間	平成 元 ~ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち	
	施策	29参加と協働によるまちづくり	
	基本事業	市民活動団体への支援	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	生涯学習及びコミュニティ活動の推進を支援するため、活動の拠点となる自治公民館の建設・改修等（対象経費20万円以上）に対し、対象経費の20%（上限300万円）を補助金として交付する。制度の周知について、市報掲載や自治会協議会を通じて広報を行う。				
事業の対象者	市民、自治会等				
令和6年度 主な活動実績	R6交付実績 新築・改築・中古物件購入：1件 改修等：9件				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	11,837	5,883	3,909	1,737	3,395
うち佐賀市の負担額	11,837	5,883	3,909	1,737	3,395

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
単位自治会における自主活動数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
4,641	5,000 7,944	7,200 9,254	9,600 10,576	12,000 9,875		

年度	目標	実績
R2	4,641	4,641
R3	5,000	7,944
R4	7,200	9,254
R5	9,600	10,576
R6	12,000	9,875

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

年度	目標	実績
R2		
R3		
R4		
R5		
R6		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
②概ね達成している	コロナ禍で減少していた自主活動数が以前の数値に戻っている。



今後の改善策、対応策等
より多くの地域住民が自治公民館を活用し、地域活動への参加を活性化していくために、関係部署との連携の強化をする必要がある。また、対象経費の20万円以上への引き下げを周知し、制度利用を促進していく。

令和7年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセンター）	事業期間	昭和 53 ～ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち	
	施策	29参加と協働によるまちづくり	
	基本事業	地域コミュニティ活動の推進	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	一般財団法人自治総合センターのコミュニティ組織の施設・設備・備品等の整備に関する補助事業。コミュニティ組織が行う自治公民館の建設や備品の整備に対し助成を行うことにより、地域での生涯学習及びコミュニティ活動を支援する。				
事業の対象者	地域住民のコミュニティ組織				
令和6年度 主な活動実績	R6年度採択団体 一般コミュニティ助成事業：南19区自治会(南川副) コミュニティセンター助成事業：久留間自治会（川上）				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	17,000	16,700	15,900	15,000	17,000
うち佐賀市の負担額	0	0	0	0	0

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
事業採択数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
2	2 2	2 3	2 1	2 2		

年度	目標	実績
R2	2	2
R3	2	2
R4	2	3
R5	2	1
R6	2	2

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

年度	目標	実績
R2	0	0
R3	0	0
R4	0	0
R5	0	0
R6	0	0

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	目標採択数を達成し、地域コミュニティの施設及び備品整備に対し支援を行うことができた。



今後の改善策、対応策等
本助成事業の活用が生涯学習及び地域コミュニティの推進につながっており、関係部署との連携の強化をする必要がある。

令和7年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	コミュニティセンター管理運営事業	事業期間	令和 3 ~ 令和 8 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	コミュニティセンター運営を円滑に行い、また、施設を安全に使用できるよう機能維持に努めるものである。 【南部】・竣工 H12年3月31日・土地面積 2,223.1㎡・延床面積 491.4㎡ 【北部】・竣工 H15年3月15日・土地面積 2,027㎡・延床面積 574.48㎡				
事業の対象者	施設利用者				
令和6年度 主な活動実績	【南部】・各自治会総会等・センター版元気アップ教室（佐賀市高齢福祉課主催）・避難所開設・ヘルスUP・の のはな・システム体操・落雁菓子作り等 【北部】・各自治会総会・センター版元気アップ教室（佐賀市高齢福祉課主催）・避難所開設・健康診断（佐 賀市健康づくり課主催）・転ばん教室・コミュニティカフェ（ほくざん）等				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	2,887	8,271	2,594	3,575	24,772
うち佐賀市の 負担額	2,819	8,188	2,511	2,792	5,272

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
施設利用者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
7,212	7,223 6,763	7,234 7,967	7,245 8,235	7,256 8,106		

成果指標②						単位
施設利用団体数						団体
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
615	618 522	621 626	624 603	627 581		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
②概ね達成している	施設利用団体数こそ目標に届かなかったものの施設の利用状況は良好である。



今後の改善策、対応策等
住民自身の運営が行われており、利用状況も良好である。 令和7年度は目標をともに達成するため、アンケートの充実等を図りつつ、引き続き安定した運営を継続していく。

令和7年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	公民館管理運営経費（通常修繕）	事業期間	昭和 40 ～ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	公民館の適正な維持管理のため、施設の修繕等を行う。				
事業の対象者	公民館等利用者				
令和6年度 主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・日新公民館 多目的ホール 空調機設置工事（工事請負費） ・北川副公民館 大研修室 空調機設置工事（工事請負費） ・南川副公民館 落雷による 空調機修繕 ・日新公民館 管理人室 修繕業務 など 				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	14,138	8,346	13,392	13,778	16,884
うち佐賀市の負担額	14,138	8,346	13,392	13,778	16,884

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
修繕要望箇所への対応率						%
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
70	80 77	80 77	80 75	80 75		

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	建築からある程度の年数が経った公民館の床や天井、備品などに故障が発生している。公民館の早期発見により適切に処理をしている。



今後の改善策、対応策等
地域住民の交流の場であり、地域コミュニティーの核となる公民館の維持管理については、効率的に継続して行う必要がある。

令和7年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	公民館管理運営費（農村環境改善センター含む）	事業期間	昭和 40 ~ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 公民館支援係	担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	<ul style="list-style-type: none"> 公民館等の運営を円滑に行い、施設を安心安全に利用できるよう機能の維持を拡充する。 公民館等を地域活動やサークルの拠点としての利用を推進するとともに、主催講座や主催事業の企画開催を通して、生涯学習の啓発を推進する。 				
事業の対象者	公民館等利用者				
令和6年度 主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> 公民館等の維持管理運営に努めながら、各種団体、サークル等への施設の貸し出しを行った。 主催講座、主催事業の企画開催等を通じて、生涯学習の啓発推進を行った。 公民館予約システムの活用を推進し、利用者増につなげた。 				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	283,978	327,050	347,797	365,191	403,061
うち佐賀市の負担額	271,770	313,209	332,953	349,778	386,665

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
公民館利用者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
423,883	450,000 451,408	500,000 559,491	550,000 610,780	600,000 652,463		

成果指標②						単位
主催事業参加者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
26,754	35,000 41,420	40,000 43,608	45,000 75,208	50,000 73,237		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	コロナ禍を経て日常を取り戻したことで、公民館の利用も増加し、利用者数、主催（共催含む）事業参加者数は目標値を大幅に超えることができた。



今後の改善策、対応策等
<p>公民館等を広く市民に利用してもらえよう、今まで同様に施設の維持管理運営を円滑に行っていく。</p> <p>公民館予約システムの活用を推進することにより、利用者増につなげていく。</p> <p>また、地域課題の解決に向けた事業や住民のニーズの高い主催講座を企画・開催し、生涯学習の啓発につなげる。</p> <p>公民館の新たな活用を推進し、市民が利用、参加しやすい環境作りを行う。</p>

令和7年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	富士公民館法面改修事業		事業期間	令和 6 ~ 令和 10 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	富士公民館の敷地内の急傾斜地の改修				
整備の目的	富士公民館の土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）指定を解消する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
工事請負費	0				
測量・監理等委託料	0				
用地購入費	0				
補償費	0				
その他事務費等	0				
計	0	0	0	0	0
うち佐賀市の負担	0				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0	0	0	0	0
うち佐賀市の負担					

2 事業の進捗率

R6	目標 実績	R7	目標 実績	R8	目標 実績	R9	目標 実績	R10	目標 実績		目標 実績		目標 実績		目標 実績
	15.4% 0.0%		36.0%		57.0%		79.0%		100.0%						



令和7年度 公共事業進捗報告シート

公共事業名	東与賀農村環境改善センター大規模改修事業		事業期間	令和 6 ~ 令和 8 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	藤本 哲也
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：約4,627㎡ 延床面積：約1,223㎡ 構造：鉄筋造2階建て 諸室：大、中、小会議室、図書室兼スリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫等 駐車台数：68台				
整備の目的	昭和53年度に建築され、老朽化が進んだ東与賀農村環境改善センターを改修する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R6年度	R7年度	R8年度	年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	18,269				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	18,269	0	0	0	0
うち佐賀市の負担	1,869				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0	0	0	0	18,269
うち佐賀市の負担					1,869

2 事業の進捗率

R6	目標 実績	R7	目標 実績	R8	目標 実績		目標 実績		目標 実績		目標 実績
	2.8% 2.5%		44.4%		100.0%						

