

令和3年度進行管理・評価シート
佐賀市歴史的風致維持向上計画（平成24年3月5日認定）
（最終変更 令和3年3月12日）

□進捗評価シート(様式1)

①組織体制(様式1-1)		
1 計画の実施・推進体制	1
②重点区域における良好な景観を形成する施策(様式1-2)		
1 佐賀市都市計画道路網の再編	2
2 景観計画の活用と景観条例の運用	3
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)		
1 佐賀城公園整備事業	4
2 重要文化財「佐賀城鯨の門及び続櫓」保存修理事業	5
3 佐賀城堀の水の循環事業	6
4 松原公園整備事業	7
5 旧福田家住宅(佐賀市歴史民俗館)保存修理事業	8
6 旧三省銀行(佐賀市歴史民俗館)保存修理事業	9
7 歴史的風致形成建造物保存修理事業	10
8 長崎街道再整備事業	11
9 石橋再生事業	12
10 佐賀市歴史民俗館周遊ルート及び駐車場整備事業	13
11 新馬場通り(松原神社参道)整備事業	14
12 周遊ルート環境整備事業	15
13 案内・説明看板及び誘導看板整備事業	16
14 ファサード整備事業	17
15 水路保全整備事業	18
16 緑化推進事業	19
17 柳町思案橋広場整備事業	20
18 佐賀市文化遺産活用事業	21
19 徴古館を活かしたまちづくり推進事業	22
20 地域文化保存・継承支援事業	23
21 まちづくりファンド活用事業	24
22 佐賀市指定文化財維持管理謝礼金	25
23 佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金	26
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)		
1 文化財の調査・指定、保存管理計画の策定	27
2 文化財の修理(整備)、防災に関する事業	28
3 文化財に関する普及・啓発の取り組み	29
⑤効果・影響等に関する報道(様式1-5)	30
⑥その他(効果等)(様式1-6)	31

□法定協議会等におけるコメントシート(様式2)	32
--------------------------------	-------	----

評価軸①-1
組織体制

	評価対象年度	令和3年度
項目	現在の状況	
計画の実施・推進体制	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容
 当該計画の推進にあたっては、法第11条に基づく「佐賀市歴史まちづくり協議会」を中心に、事業実施に関する事項や計画変更に関する協議を行う。
 また、重点区域を対象とした歴史的風致の維持及び向上を図るための各種事業や取り組みを庁内の関係課で調整する「佐賀市歴史まちづくり事業調整会議」を設置し、円滑かつ効果的な事業推進を行うものとする。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 佐賀市歴史まちづくり協議会の開催：令和3年5月31日(月)、令和3年11月18日(木)、令和4年1月20日(木)
 同協議会では、歴まち事業の進行管理に関する協議を行った。また、第2期計画策定のため計画(案)の協議を行った。
- 佐賀市歴史まちづくり事業調整会議：開催なし
- 庁内の関係課と、事業に関する実施協議を個別に行った。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

- 第20回佐賀市歴史まちづくり協議会
 開催日：令和3年5月31日(月)【書面開催】
 (議題)
 ・令和2年度の事業進捗、評価について
 ・最終評価について
 ・第2期計画の策定について
- 第21回佐賀市歴史まちづくり協議会
 開催日：令和3年11月18日(木)
 (議題)
 ・第1期計画の最終評価(案)について
 ・第2期計画の策定について
- 第22回佐賀市歴史まちづくり協議会
 開催日：令和4年1月20日(木)
 (議題)
 ・佐賀市歴史的風致維持向上計画 パブリックコメントの結果について
 ・佐賀市歴史的風致維持向上計画 第2期計画の最終案について
 ・佐賀市歴史的風致維持向上計画 第1期計画の最終評価について



【第21回協議会】



【第22回協議会】

評価軸②-1

重点区域における良好な景観を形成する施策

項目	評価対象年度	令和3年度 現在の状況
佐賀市都市計画道路網の再編		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容
 平成17年度に旧佐賀市の都市計画道路を、平成18年度に旧大和町の都市計画道路の見直し案の公表を行った。今回の見直しでは、多布施川などに代表される緑あふれる自然環境への影響、良好な住環境やまちなみへの影響を重要視した内容となっている。
 廃止に向けての説明会を開催し、地元の理解を得られた路線から順次廃止の手続きを進めており、平成28年度末までに12路線12区間で廃止または計画の見直しの手続きが完了している。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

江戸時代の町割を継承する佐賀城下町において、時代に沿った都市計画道路の見直しにより、町割の大きな改変が行われることがなくなり、歴史的風致の維持向上に寄与した。
 ●令和3年度：1路線(尼寺小川線(W=13m L=1,670m))の廃止(一部区間見直し)について県と協議中。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

佐賀市都市計画道路の見直し
(平成17、18年度)

旧佐賀市の都市計画道路
 見直し対象路線：25路線 26区間
 (約18.21km)
 見直し結果：存続 14区間
 廃止 10区間
 見直し 2区間

旧大和町の都市計画道路
 見直し対象路線：6路線 8区間
 (約8.20km)
 見直し結果：存続 2区間
 廃止 2区間
 見直し 3区間
 保留 1区間



【都市計画道路網見直図】

評価軸②-2

重点区域における良好な景観を形成する施策

項目	評価対象年度	令和3年度
		現在の状況
景観計画の活用と景観条例の運用		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容

当市では、市町村合併に伴い、平成18年度に策定した景観計画を見直し、平成23年度に変更を行い、平成24年度から景観法に基づく佐賀市景観条例を施行した。
 景観計画では、市全域を「景観計画区域」とし、特に重点的に景観の誘導を図る必要があるエリアを「景観誘導エリア」と位置付けている。また、「景観誘導エリア」において、景観法に基づく景観に関するルールについて住民との協議が整った地区を「景観形成地区」として指定していく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

重点区域を包含する景観計画における「佐賀城下町周辺エリア」では、はり紙等の屋外広告物のパトロールや撤去を重点的に実施し、歴史的風致の維持向上に努めた。

●平成23年10月「景観条例」制定 平成24年1月「景観計画」変更 平成24年4月「景観条例」施行

●令和3年度：


- 景観法に基づく届出等の件数
 市域全体：99件(景観形成地区を除く。)
- 長崎街道・柳町景観形成地区：5件
- 城内景観形成地区：17件
- 佐賀市景観賞受賞作品数：5件

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


■計画どおり進捗している
 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



【景観計画における「佐賀城下町周辺エリア」】

凡例					
	佐賀城下町周辺エリア		長崎街道・柳町景観形成地区		城内景観形成地区
	重点区域 (歴史まちづくり計画)		中心市街地活性化エリア		みどり重点区域



【違法屋外広告物撤去活動の様子】



【令和3年度佐賀市景観賞の受賞作品】

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和3年度 現在の状況
佐賀城公園整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	昭和43年度～
支援事業名	社会資本整備総合交付金(都市公園等事業)


計画に記載している内容 第二期工事として、昭和43年から公園計画区域を随時拡大しながら整備を続けてきている。現在、「歴史の森」地区として位置付けた佐賀城の本丸及び二の丸周辺の重点的な整備を進めており、「佐賀城下再生百年構想」に基づき、昭和13年・14年度に埋められた東堀の一部復元工事を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

●令和3年度：平成30年度に開催した「佐賀城公園好生館立体駐車場跡地整備検討会」の結果をもとに、石積工事等を実施。(東側石積 L=20m、函渠基礎、人道橋橋台 施工完了)

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等



【① 東側石積】



【② 人道橋下部工】

評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度 現在の状況
重要文化財「佐賀城鯨の門及び続櫓」保存修理事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成30年度～令和3年度		
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金		
計画に記載している内容	この鯨の門は、天保6年(1835)から始まる本丸再建に際し、本丸の門として天保9年(1838)に完成した。昭和36年から昭和38年にかけて大規模な保存修理工事を行ったが、経年劣化により、門扉を中心に小修理が必要となったため保存修理を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
●平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度：修繕工法等の検討			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	文化庁との協議の結果、石垣の耐震診断を併せて行う必要が生じたため、熊本城の石垣修繕の工法等を調査し検討を行う。		
状況を示す写真や資料等			

【重要文化財「佐賀城鯨の門及び続櫓」】



【西面から】



【東面から】

評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度
		現在の状況	
佐賀城堀の水の循環事業			<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成25年度～令和3年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 多布施川から流入する佐賀城の城堀の水は、農業用水として管理され、城内の水路に流入していたが、現在はその機能が失われて堀の水位が下がったため、城内の水路に水が流れなくなっている。このため、流出口に樋門などを設置し、お堀の水位管理を行うとともに城内の水路の改修を行い、堀の水を城内に循環させる。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成28年6月：南堀ゲート設置完了
- 平成29年度：一部復元中の東堀について、南堀及び水路と接続(県事業)
- 平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度：東堀復元整備(県事業)によるお堀の貯留効果、城内の浸水軽減対策について、地元住民と意見交換


進捗状況 ※計画年次との対応



実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

「佐賀市排水対策基本計画」及び「佐賀城公園整備事業」と調整及び連携しながら、事業を行った。しかし、北堀の水を循環させるには水路形状上、極めて困難であるため、令和3年度をもって事業を完了する。

状況を示す写真や資料等



	南堀ゲート(起伏堰)設置による貯水可能範囲
	東堀復元整備計画範囲(R元年度以降)



①復元整備中東堀(北側より)



②復元東堀(南側より)



③起伏堰

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度 現在の状況
松原公園整備事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成30年度～令和3年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(関連社会資本整備事業)

計画に記載している内容
 松原公園は、全体計画区域を定めた上で借地公園の手法を用い、佐賀藩鍋島家伝来の歴史資料を所蔵・展示する徴古館周辺を第一期区域として整備を行ってきた。
 今後も整備可能な区域から公園区域を拡大し、緑地施設や広場などの整備を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成30年度、令和元年度、令和2年度：関係者協議
- 令和3年度：松原公園周辺における歴史と文化を活かしたまちづくり懇話会を設置
 同懇話会は、歴史的・文化的エリアである、徴古館、佐嘉神社、松原神社及びその周辺のまちづくりについて、市民、関係団体、行政等が多様な観点から意見交換を行い、松原公園周辺の将来像としてとりまとめることを目的に設置した。
 令和3年度は、令和3年8月6日(金)、令和4年3月29日(火)に懇話会を開催した。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない
 公園整備構想エリア内には店舗等が現存しているため、建物状況を見ながら公園区域拡大等について検討する必要がある。

状況を示す写真や資料等



【松原公園第一期整備エリアの現況(南から)】



【松原公園整備将来構想エリア図】



【令和3年度第1回懇話会】



【令和3年度第2回懇話会】

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度 現在の状況
旧福田家住宅(佐賀市歴史民俗館)保存修理事業			<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成30年度～令和3年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容
 長崎街道沿いの柳町(景観形成地区)の近くに建つ旧福田家は、入母屋造2階建を中心に、和洋それぞれの様式の応接室や数寄屋造の茶室などを配した大正期の近代和風建築で、佐賀市重要文化財に指定されている。
 雨漏りや漆喰落ちなどが見られるようになったため、老朽化による損傷状態を調査した上で、保存のための整備を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成30年度：建物損傷調査、修復設計
- 令和元年度：工事準備、着工
- 令和2年度、令和3年度：改修工事

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



【旧福田家(市重要文化財)】



【着工前(塀)】

【改修後(塀)】



【着工前(内装)】

【改修後(内装)】

評価軸③-6

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
旧三省銀行(佐賀市歴史民俗館)保存修理事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間 令和元年度～令和3年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容
 長崎街道沿いの柳町(景観形成地区)に建つ旧三省銀行は、明治15年(1882)に設立された三省社を、明治18年(1885)に銀行に改めたもので、明治26年(1893)に廃業。その後、医院として昭和51年(1976)まで使用された。外観は上方に向かってふくらみを持つ屋根や大胆な形状の窓など、他に類例のない個性豊かな建造物である。漆喰落ちなどが見られるようになったため、老朽化による損傷状態を調査した上で、保存のための整備を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 令和元年度：建物損傷調査、修復設計
- 令和2年度：工事準備、着工
- 令和3年度：改修工事

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



【旧三省銀行(市重要文化財)】



【施工前(外壁)】

【施工後(外壁)】

評価軸③-7

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度 現在の状況
歴史的風致形成建造物保存修理事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成25年度～令和3年度
支援事業名	—

計画に記載している内容 重点区域内に点在する伝統家屋や寺社建築などの歴史的建造物について、歴史的風致形成建造物に指定し、修理に対する助成を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 令和3年度：
- 補助実績なし
- 歴史的風致形成建造物指定：0件

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

令和3年度までに指定した物件はすべて市所有の物件であり、今後必要に応じて追加指定、保存修理を検討していく。

状況を示す写真や資料等

【歴史的風致形成建造物及び指定候補】

は民間所有



評価軸③-8

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況
長崎街道再整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成26年度～令和3年度
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
計画に記載している内容	曲がり角が多い長崎街道は道筋がわかりにくい上に、新たな都市計画道路や開発で分断されている部分もある。このため、長崎街道沿線に残る歴史的建造物や赤石護岸、棚路を探访しながら、気軽に長崎街道を歩けるように、長崎街道の道筋を明確化する舗装の高質化事業を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成26年度：測量設計(委託)実施、整備計画策定
- 平成27年度：整備延長 L=750m
- 平成28年度：整備延長 L=455m
- 平成29年度：整備延長 L=600m
- 平成30年度：整備延長 L=420m
- 令和元年度：整備延長 L=562m
- 令和2年度：整備延長 L=310m
- 令和3年度：整備延長 L=81m

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

【位置図】



【令和3年度整備箇所：白山一丁目】



【着工前】



【完成】



【着工前】



【完成】

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
石橋再生事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間 平成25年度～令和3年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容
 水路に架けられている橋は、上面はアスファルトなどに覆われているが、その下には今でも石橋が残っている。このため、城下町の石橋の悉皆調査と再生方法の検討を行い、石橋を表面に出す再生事業を、特に長崎街道や周遊ルートを中心として行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成25年度：悉皆調査
- 平成26～27年度：再生手法検討
- 平成28年度：老朽化石橋改修箇所検討
- 平成29年度：老朽化石橋(2基)調査・設計
- 平成30年度：老朽化石橋(2基/古賀善橋、成就院橋)改修工事
- 令和元年度、令和2年度、令和3年度：石橋保全方法の再検討

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	事業当初の目的であったアスファルトに覆われた石橋の再生については、桁橋の経年劣化等を検証することが非常に困難であり、通行の安全性を担保できないため現状では難しいと思われることから、当初計画のとおり事業進捗が図れておらず、令和3年度をもって事業を完了する。
--	---

状況を示す写真や資料等



【橋面に石橋が見える成就院橋(改修後)】



【アスファルトで橋面が覆われている思案橋】

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和3年度 現在の状況
佐賀市歴史民俗館周遊ルート及び駐車場整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	令和2年度～令和3年度
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
計画に記載している内容	来訪者のための2箇所の駐車場の再整備と佐賀市歴史民俗館を結ぶ周遊ルートの舗装の高質化事業及び木橋の架替と橋の取付護岸などの整備を行う。


定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

●令和2年度、令和3年度：関係者協議

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	他事業の進捗状況を考慮した上で、関係者と協議を行う。

状況を示す写真や資料等

【事業位置図】



1. 連絡通路
奥は駐車場B、架替する木橋



2. 取付護岸整備



3. 連絡通路



4. 駐車場B

評価軸③-11

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度
		現在の状況	
新馬場通り(松原神社参道)整備事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成30年度～令和3年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容 松原神社参道は、かつては木・銅・石の鳥居及び両脇参道に灯笼などが立ち並び、沿線には旅館などが建ち賑わっていたが、現在は石の鳥居が唯一残っている状態である。
 現在、市民団体による参道の復活を目指したまちづくりが進められており、この運動と連携した松原神社参道(市道)の高質化事業を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成29年度：新馬場通りデザインルール策定
- 平成30年度～令和元年度：関係者協議
- 令和2年度：関係者協議、測量・設計委託業務
- 令和3年度：隣接地権者との道路整備方針決定、試掘調査、工事準備、着工

進捗状況 ※計画年次との対応

■計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


状況を示す写真や資料等

【位置図】

【令和3年度整備箇所：松原三丁目】



【計画横断面図】



【大正時代頃の参道(東から)】



【現在の新馬場通り(東から)】

評価軸③-12

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
周遊ルート環境整備事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成25年度～令和3年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	歴史的建造物等やまちなみを見ながら、自転車で快適に周遊できるよう周遊ルートや駐輪場などの整備を行う。 また、多布施川などの周遊ルートの沿道には、ガードレールなどの防護柵、標識が設けられているが、景観への配慮が足りないものが多いため、景観に配慮した防護柵などの改修を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
●平成27年度：防護柵分布図(H24年作成)及び現地調査(H26)をもとに整備箇所を選定し、整備計画を策定 ●平成28年度：防護柵整備(3か所)、鳥居ゲート塗装工事 ●平成29年度：護国神社北側防護柵整備 ●平成30年度：次年度整備の検討 ●令和元年度：防護柵整備(9か所) ●令和2年度：整備実績なし ●令和3年度：整備実績なし			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		平成27年度に策定した整備計画に基づき、防護柵の改修等を行い事業は完了した。	
状況を示す写真や資料等			
【防護柵整備実績】			
< 着工前 >		< 完成 >	
●裏十間川沿い 材木橋北側 (R元)		→	
●佐賀県護国神社北側 (H29)		→	
●道祖神社南側 (H28)		→	

評価軸③-13

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度
案内・説明看板及び誘導看板整備事業			現在の状況
			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成25年度～令和3年度
支援事業名	重点区域内：社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) 重点区域外：市単独事業

計画に記載している内容
案内・説明看板や誘導看板に関して、統一感あるデザインを作成し設置を行う。
重点区域外において、合併前の各市町村それぞれのデザインで設置されてきた案内・説明看板や誘導看板についても、同じデザインの看板の設置を進める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成26年度：整備計画策定
- 平成27年度：案内看板2基、説明看板8基、誘導看板9基
- 平成28年度：案内看板2基、説明看板10基、誘導看板5基
- 平成29年度：案内看板5基、説明看板11基、誘導看板5基
- 平成30年度：案内看板3基、説明看板7基、誘導看板6基
- 令和元年度：案内看板1基、説明看板13基
- 令和2年度：案内看板5基、説明看板6基
- 令和3年度：既存説明看板5基の内容修正

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

重点区域外の看板整備について未実施であり、設置箇所や現状等の調査が必要。

状況を示す写真や資料等

【令和3年度案内板等修正箇所】



【修正した説明看板】

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度
			現在の状況
ファサード整備事業			<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成25年度～令和3年度
支援事業名	佐賀市ふるさとづくり基金


計画に記載している内容
事業箇所は長崎街道の一部であり、まちなかと佐賀市歴史民俗館を結ぶ周遊ルートとして重要な道路である。この通りには、江戸時代から昭和にかけての様々な意匠の建造物があるものの、現在看板に覆われており、直接その外観を見ることができない。このため、各建造物が持つ意匠を活かす改修などに対する支援を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で
●平成29年度：補助1件
●平成30年度、令和元年度、令和2年度：補助実績なし
●令和3年度：補助1件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	これまで市報、ホームページのほか、商店街組合等へのPRを行い、補助制度の周知等に努めてきたが、看板の撤去等の改修には所有者の自己負担が生じるため、所有者の理解を得ることが非常に困難である。(令和3年度をもって事業廃止)

状況を示す写真や資料等

【事業予定箇所】



【令和3年度整備実績】
(整備箇所)



(整備後)



評価軸③-15

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
水路保全整備事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	


事業期間	平成25年度～令和3年度
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
計画に記載している内容	長崎街道や周遊ルートの上から見える水路の範囲を指定し、石積護岸や水辺に下りる階段状の柵路の保全と復元・整備のための事業やそうした事業に対する助成を行い、橋上などから見える景観を保全する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 平成26年度：補助2件
- 平成27年度：石積護岸修復、柵路復元(旧森永家住宅、旧牛島家、旧久富家住宅)
- 平成28年度：補助実績なし
- 平成29年度：補助1件
- 平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度：補助実績なし

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	これまで補助制度の周知等に努めてきたが、石積護岸の改修には、通常の護岸整備より多額の費用が生じるため、所有者の理解を得ることが非常に困難である。(令和3年度をもって事業廃止)

状況を示す写真や資料等



【着工前】



【完成】

評価軸③-16
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度 現在の状況
緑化推進事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成24年度～令和3年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)助成制度 市単独事業		
計画に記載している内容	平成20年度に施行した「佐賀みどりあふれるまちづくり条例」に基づき、緑化を重点的に推進する区画として、佐賀市歴史的風致維持向上計画に重点区域の一部とその周辺を対象に平成23年8月に「みどり重点地区」を指定した。これにより、公共施設敷地や周遊ルートにおける緑化の推進や民有地の緑化の推進を行う。		

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- みどり重点地区内の事業
 - ・緑化啓発活動：13件
 - ・自治会やボランティア等が行う地域環境緑化活動への支援：20団体(花苗、多年草苗 23,348苗)
 - ・緑化に関する計画の完了：4件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等



【花づくりボランティア活動 (唐人町まちかど広場)】



【寄せ植え講座 (どんだんどの森)】



【花とみどりのまちづくりリーダー緑化活動 (アバンセ前)】




【寄せ植えコンテスト (旧古賀家庭園)】

評価軸③-17

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度 現在の状況
柳町思案橋広場整備事業			<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和2年度～令和3年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	佐賀城下を東西に貫く長崎街道と紺屋川が交差する思案橋北西側で、江戸時代中期から後期及び幕末から明治期の2時期に構築されたとみられる石垣護岸と雁木(がんぎ)が発見されたため、この遺構を活かした広場整備を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
●令和2年度：文化財確認調査、用地購入、設計、護岸工事、電柱移設 ●令和3年度：護岸工事、広場面整備工事			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



【位置図】



【着工前 (長崎街道側から)】



【完成後 (長崎街道側から)】



【完成後 (南側から)】

評価軸③-18
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和3年度
項目	現在の状況	
佐賀市文化遺産活用事業	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成23年度～
支援事業名	伝統文化親子教室事業

計画に記載している内容	さが城下まちづくり実行委員会及び伝統文化親子教室を主催する団体が、文化遺産を活用し事業を実施する。
-------------	---

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 令和3年度
 - さが城下まちづくり実行委員会の活動
 - ・佐賀の歴史、文化関連団体による連携協力を図るため、4回の定例会を実施した。
 - 伝統文化親子教室事業
 - ・いけばな、茶道、和太鼓、能等の親子教室を、19団体が実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	さが城下まちづくり実行委員会の活動については、令和3年度で一旦休止とすることが決定したが、今後も本市の歴史まちづくりの推進のため、各種団体との情報共有は継続して行っていく。

状況を示す写真や資料等

- 佐賀城下探訪会 (主催：さが城下まちづくり実行委員会)



これまでに実施した探訪会の様子

評価軸③-19

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
徴古館を活かしたまちづくり推進事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成21年度～
支援事業名	市単独事業
計画に記載している内容	(公財)鍋島報効会と佐賀市との間で締結した「徴古館を活かしたまちづくり基本協定」(平成20年10月3日締結)及び「まちづくりに関する基本協定」(平成31年3月8日締結)に基づき、徴古館が有する鍋島家伝来の歴史資料を活用したまちづくりを進める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

鍋島家伝来の歴史資料や美術工芸品を所蔵する公益財団法人鍋島報効会が運営する徴古館(登録博物館)で、企画展及び企画展に関連した各種イベントを開催した。また、「市報さが」の毎月1日号に「鍋島直正公-愛娘への手紙」と題して、藩主の直正公が江戸に住む娘に宛てた手紙にまつわる歴史コラムを連載し、本市の歴史に対する市民意識の高揚を図った。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

●企画展

○「しってる!しらない? 鍋島家伝来品のいろは展」

【前期】令和3年7月27日(火)～10月3日(日) 入館者数 488人

【後期】令和3年10月26日(火)～12月26日(日) 入館者数 741人

○鍋島家の雛祭り：令和4年2月11日(金・祝)～3月21日(月) 入館者数 1,523人



【企画展の様子】



【市報さがが連載「鍋島直正公-愛娘への手紙」】

評価軸③-20

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
地域文化保存・継承支援事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成21年度～
支援事業名	市単独事業

計画に記載している内容	地域資源を次期世代に引き継ぐため、地域資源を維持・保全及び継承するための地域活動又は地域資源を活かした地域活性化の活動を行う団体に対し財政的支援を行う。
-------------	--

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

(令和3年度採択事業／概要)

- 伝統芸能等に係る衣装ほかの修繕等事業：0件
- 地域の自主的な活動(地域資源の保存継承)事業：5件
 - 巨勢町史跡案内板設置事業／地域の史跡を説明する看板を設置。また、これを機に町民ウォーキングイベントも開催。
 - 佐賀錦の古式機である板機と中台の制作と技術継承講習会／佐賀伝統の古式機を復元して、使い方の講習会を開催した。
 - 【小杭集落ふるさと小史】の発行事業／小杭地区の成り立ちや昔の生活・文化・歳時記・昔遊びをまとめた冊子を作成し、無償配布した。
 - 「八田先生記念碑」の補強事業／明治期に久町小学校等の教師であった八田重豊氏の記念碑(明治34年建立)を修復した。
 - 「さがのみんわ」絵本製作／佐賀市の民話「親不孝ビッキー」を題材にした絵本を制作し、市内の保育所等へ無償配布した。

0	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
---	--------------------------

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



【佐賀錦の古式機である板機と中台の制作と技術継承講習会】



【「さがの民話」絵本(親不孝ビッキー)製作】

評価軸③-21

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度
			現在の状況
まちづくりファンド活用事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成23年度～令和3年度

支援事業名 佐賀市ふるさとづくり基金

計画に記載している内容
 佐賀市ふるさとづくり基金を活用し、次の事業を実施する。
 ① 市民主導のまちなか「通り」導線づくり事業
 ② 歴史的建造物等を生かした交流とにぎわいづくり事業
 ③ 重要建造物等活用事業

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

令和3年度採択事業 3件

- 広江商店街: 歴史的建造物を改修し、地域交流の場として活用することにより、地域の賑わいの再生に寄与した。
- (株)パロン: 周囲の景観と調和したファサード整備を行い、良好な景観形成に寄与した。
- (株)ユニコ: 本市が定める中央大通りトータルデザインに即した建物に改修し、良好な景観形成に寄与した。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

● 広江商店街

【着工前】



【完成後】



評価軸③-22

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
佐賀市指定文化財維持管理謝礼金		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成20年度～
支援事業名	市単独事業

計画に記載している内容	佐賀市指定文化財を維持及び管理する個人・団体に対し、謝礼を行う。
-------------	----------------------------------


定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

●佐賀市指定文化財維持管理謝礼金 88件
 (目的)
 市指定文化財の適正な維持管理を行っている所有者(又は管理者)に対し謝礼金を支払うことにより、所有者等としての自覚並びに文化財愛護の意識高揚を図る。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等


- 令和3年度 佐賀市指定文化財維持管理謝礼金一覧
 - 佐賀市指定重要文化財の管理者：58件
 絵画 4件、建造物 12件、工芸品 12件、古文書 3件、書跡 3件、彫刻 14件、美術工芸 3件、歴史資料 6件、石造物 1件
 - 佐賀市指定重要有形民俗文化財の管理者：8件
 - 佐賀市指定史跡の管理者：11件
 - 佐賀市指定天然記念物の管理者：11件



木造鍋島直坐像 (1 軀)
 市重要文化財 (彫刻)
 所有者等 高伝寺



大涅槃像
 市重要文化財 (絵画)
 所有者等 高伝寺



鳥義勇の旅日記 (1 巻)
 市重要文化財 (書跡)
 所有者等：個人



大小野の石楠花 (1 株)
 市天然記念物
 所有者等 個人

評価軸③-23

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成21年度～
支援事業名	市単独事業
計画に記載している内容	国・県・市指定無形民俗文化財の保存団体などに対し、同団体などが実施する無形民俗文化財を継承していく取り組みを支援する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

●佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金 12無形民俗文化財 13団体
 国・県・市指定の無形民俗文化財の継承を支援することを目的とし、必要に応じて学識経験者等の指導・助言を得ながら、無形民俗文化財の保存会等が実施する活動(行事の運営等の活動に係る経費、継承等につながる活動に係る経費)に対し、補助金を交付する。
 ●指定無形民俗文化財保存会代表者会の開催 12無形民俗文化財 13団体
 指定無形民俗文化財保存会の代表者が集まり、事例発表や情報交換を行うことにより、団体間の連帯感を強め、今後の無形民俗文化財の保存継承につなげる。
 ●文化財総合活用推進事業 0件(新型コロナウイルス感染症の影響により祭事中止)
 指定無形民俗文化財の保存会の代表者で構成される佐賀市文化財総合活用推進事業実行委員会が、文化庁及び市からの補助を受けて無形民俗文化財の映像記録を作成し、各保存会の活動等において活用を図る。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

■佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金 申請一覧

(新型コロナウイルス感染症の影響で中止や規模縮小あり)

	名称	文化財指定	所在地	奉納場所	保存会等名称
1	白鬚神社の田楽	国指定	久保泉町川久保	白鬚、勝宿神社	「白鬚神社の田楽」保存会
2	見島のカセドリ	国指定	蓮池町見島	熊野神社	加勢鳥保存会
3	浮立玄蕃一流	市指定	神野町西神野	掘江神社	東神野天衝舞浮立保存会
					西神野浮立保存会
					草場浮立会
4	高木八幡ねじり浮立	市指定	高木瀬町東高木	高木八幡宮	高木八幡ねじり浮立保存会
5	小松の浮立	市指定	蓮池町小松	小松神社	小松浮立保存会
6	三重の獅子舞	県指定	諸富町為重	新北神社	諸富町無形文化財保存会
7	太田の浮立	市指定	諸富町太田	太田神社	
8	市川の天衝舞浮立	県指定	富士町市川	諏訪神社	市川天衝舞浮立保存会
9	海童神社奉納浮立	市指定	川副町犬井道	海童神社	海童神社奉納浮立保存会
10	松枝神社奉納浮立	市指定	川副町大詫間	松枝神社	松枝神社奉納浮立保存会
11	東与賀銭太鼓	市指定	東与賀町	不定	東与賀銭太鼓を育てる会
12	快万浮立	市指定	久保田町快万	香椎神社	快万浮立保存会

■指定無形民俗文化財保存会代表者会 (令和3年8月4日開催) 12無形民俗文化財、13団体

- ・行政や民間の助成金及び補助金の説明
- ・各団体の課題・問題点などの意見交換

■文化財総合活用推進事業

- ・令和3年度映像記録作成無形民俗文化財 0件(新型コロナウイルス感染症の影響により祭事中止)

評価軸④-1

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和3年度 現在の状況
文化財の調査・指定、保存管理計画の策定		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容

- 未指定の文化財については、文化財としての価値調査を行い、その結果に基づき指定・登録を行うとともに、その保存と活用に努める。
- 個々の文化財の状況を確認しながら、保存活用計画の策定に向けて検討を進めていく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 文化財調査
 - 市域全体 確認調査165件 本調査9件
 - うち歴まち計画重点区域 確認調査 22件 本調査0件

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

●重点区域内確認調査状況



【佐賀城跡 西堀護岸石積み検出状況(南から)】



【佐賀城跡 西堀護岸石積み検出状況(西から)】

評価軸④-2

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和3年度
		現在の状況
文化財の修理(整備)、防災に関する事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容

- 指定文化財の保存修理にあたっては、佐賀市以外の所有の場合は、所有者などとの連携を図りながら適切な保存修理を行い、また、市所有の指定文化財については計画的な保存修理を行う。
- 既指定文化財建造物のうち、消防施設が老朽化しているものや型式が適合しないものについては、速やかに消防設備の設置を図る。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 文化財の修理
 - 佐賀市重要無形民俗文化財 松枝神社奉納浮立用具整備事業
- 防災関係の取り組み
 - 文化財防火訓練 ※令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止
 - ・【中止】令和4年1月23日(日) 吉村家住宅(重要文化財)
 - ・【中止】令和4年1月30日(日) 佐賀城鯨の門及び続櫓(重要文化財)
- 防犯対策の取り組み
 - 重要文化財である佐賀城鯨の門及び続櫓や、市指定の文化財を収蔵している肥前国庁跡資料館、文化財資料館について、警備委託を実施。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

- 文化財の修理
 - 佐賀市重要無形民俗文化財 松枝神社奉納浮立用具整備事業



評価軸④-3

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和3年度 現在の状況
文化財に関する普及・啓発の取り組み		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 ●文化財に関する普及啓発の取り組み
まちづくりの市民団体と連携し、市民や来訪者に対する歴史資産の情報提供を積極的に行い、当市の魅力を伝えることが重要である。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- 主な普及啓発事業
- 歴史、文化をテーマとした講演会や出前講座の開催

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

- 歴史・文化施設 令和3年度来場者数
 - 徴古館：2,752人(企画展(2回)、「鍋島家の雑祭り」、その他イベント)
 - 大隈重信記念館：8,222人(企画展「大隈重信の円と縁 ～円の誕生と郷里佐賀との縁～」、その他イベント)
 - 佐賀市歴史民俗館：40,514人(県維新博メモリアル展示「葉隠」、公募イベント)
 - 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館(令和3年9月25日開館)：15,084人(企画展「巨艦樫ヲ列ヌ三重津 ～海軍取調方佐野常民～」、その他イベント)
 - さが水ものがたり館：9,302人(子どもの石井樋フェア、嘉瀬川交流塾、その他イベント)
- 歴史・文化に関する公民館講座：開催回数 141回、参加人数 延べ2,952人
- その他、シンポジウム・講座・イベント等

No.	事業名	開催日	参加人数	事業内容
1	公民館連携型みえつ講座 【神野、日新、循誘、兵庫、北川副・諸富町】	令和3年6月～ 令和4年1月	436名 (全18回)	三重津海軍所跡や世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の概要・価値などを市民等に広く伝達し、身近な歴史遺産に対する愛着形成や関心向上につなげることを目的として、歴史講座を開催。令和3年度は公民館6館(神野公民館、日新公民館、循誘公民館、兵庫公民館、北川副公民館、諸富町公民館)と連携して開催した。
2	東名遺跡出前授業 (小学校)	6月7日～9月17日 (17日間)	13校 1,067名	小学6年生を対象に、東名遺跡からの出土遺物を実際に見たり触れたりすることで興味を持たせ縄文人の食生活や高度な技術力を体感させる授業を行った。
3	東名遺跡企画展1 (佐賀県立博物館)	8月3日～8月22日	4,676名	「縄文のかご」と題し、東名遺跡から出土した編みかごとその復元品を中心に展示し、縄文人の感性や技について紹介した。期間中に佐賀県立博物館主催の「縄文時代の編みかごをつくろう」と題した子供向け体験学習も開催された。
4	東名遺跡企画展2 (東名縄文館・市立図書館・吉野ヶ里展示室)	10月7日～1月16日	23,200名	「縄文の食文化－佐賀の自然と縄文人の生業－」と題し、東名遺跡から出土した食料残渣を中心に展示し、自然の恵みを堪能した縄文人の食生活について解説した。さらに食料調達のための生業について触れ、自然と共生していた縄文人の生活スタイルについても紹介した。
5	縄文トークイベント (佐賀市立図書館)	10月10日	57名	「東名遺跡と縄文文化」と題し、東名遺跡の特徴や重要性に触れながら、縄文文化の魅力一般に伝えるトークイベントを開催した。
6	おもしろ縄文講座 (佐賀市立図書館)	11月23日～12月4日	86名	第1回は「何の動物の骨？－縄文人の食べ物を調べよう－」と題し、小学3年生以上の親子を対象に、東名遺跡から出土した動物骨を現生標本と比較して、何の動物で、どの部分の骨かを特定するワークショップを開催した。第2回は「土器を掘る－人為化石が語る縄文人のくらしと心－」と題し、土器に残された痕跡からわかる縄文人の暮らしぶりについて、最新の調査成果を紹介した。
7	パネル展 (佐賀市役所市民ホール)	11月22日～11月26日	160名	メイン展示を「まるわかり東名遺跡」と題し、東名遺跡の概要について解説し、サブ展示として七ヶ瀬遺跡の調査情報と、佐賀市内の国指定文化財、国登録文化財等について紹介した。
8	肥前国庁講座 (肥前国庁資料館)	10月16日～2月26日 (5回開催)	133名	古代山城(帯限山神籠石、大宰府、大野城・水城、基肄城、怡土城)を題材に、講師を招き講座を開催した。
9	肥前国庁企画展 (肥前国庁資料館)	11月23日～3月6日	768名	「すごいぞ！佐賀市の古代遺跡」と題し、肥前国分寺・国分尼寺及び周辺の関連遺跡の発掘調査で出土した遺物や調査成果に関する展示を行った。
10	古文書講読会 (佐賀市立図書館)	10月5日～12月7日 (3回開催)	56名	「古文書を読んでみよう」と題し、『諫早家文書』の日記類の中から、幕末産業遺産跡に関する事柄の書かれた部分を抜粋して講座を開催した。
11	発掘調査速報展 (佐賀市立図書館)	10月7日～10月24日	769名	七ヶ瀬遺跡の調査成果について出土品の展示やパネル等で紹介した。
12	発掘調査説明会 (佐賀市立図書館)	10月10日	51名	七ヶ瀬遺跡の調査成果について、調査担当者として外部講師による一般向けの説明会を行った。
13	東名遺跡体験学習 (貝輪づくり、編みかごづくり)	中止		

評価軸⑤-1

効果・影響等に関する報道

		評価対象年度	令和3年度
報道等タイトル	年月日	掲載紙等	
佐賀市大和町・七ヶ瀬遺跡「三種の神器」セットで出土 県内初、弥生後期に有力首長か	令和3年7月10日	佐賀新聞	
願正寺、旧枝梅酒造登録文化財に答申	令和3年7月17日	佐賀新聞	
松原公園周辺の将来像語る	令和3年8月8日	佐賀新聞	
日本最古級編みかご展示 東名遺跡ガイダンス施設 26年10月開館目指す 佐賀市教委が概要	令和3年8月19日	佐賀新聞	
世界遺産、見えた 佐賀市の三重津海軍所跡、施設リニューアル 名称は「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」に	令和3年9月26日	佐賀新聞	

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年の三重津海軍所跡の世界遺産(構成資産)登録や、明治維新150年(平成30年)を機に高まりを見せた、幕末佐賀藩をはじめとする佐賀の歴史や文化に対する市民の興味関心を、一過性のものとしなない取り組みが継続して必要である。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

著作権関係で新聞記事掲載なし

評価軸⑥-1

その他(効果等)

	評価対象年度	令和3年度
--	--------	-------

項目

その他(効果等) 佐賀市民意向調査

計画に記載している内容 市民や民間事業者などは当市の歴史的風致に関して理解を深め、その維持及び向上のため市の施策などに協力し、自らもその施策などの実現に向けて、多様な事業及び取り組みに積極的かつ主体的に参加することが求められる。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

- 令和3年度
 - 施策「未来につなげる文化の振興」に対する現状の満足度：57.6% (全36施策中6位)【前年度調査比+2.4ポイント】
 - 日常の取り組み「歴史関連イベント等に参加・活動した割合」：9.6%【前年度調査比-5.3ポイント】

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

■佐賀市民意向調査

佐賀市総合計画において「政策展開の基本方向」を構成する36の施策を中心に質問を設定し、市民が「佐賀市の現状をどのように感じているか」、そして「これからの“まちづくり”についてどのような意見を持っているか」などを把握し、市民の声を市政に反映させることを目的として、毎年1回実施。


- 調査地域 佐賀市全域
- 調査対象 市内に居住する18歳以上の男女：5,000人
- 抽出方法 旧市町村ごとに住民基本台帳から年齢階層別に無作為抽出
- 調査方法 郵送による配布、郵送による回収

●施策に対する現状の満足度：「満足している」と「どちらかといえば満足」を合わせた割合

- 施策名 未来につなげる文化の振興
- 成果目標 市民が子どもの頃から文化芸術や地域の歴史遺産に親しむ環境が整っており、市民自ら文化芸術活動や歴史遺産の保存・継承活動に取り組んでいる。

●日頃の生活における「取り組み」：「よく参加・活動した」と「ときどき参加・活動した」を合わせた割合

- 設問 過去1年間の間に、歴史関連のイベント等に参加したり、活動したりしましたか。



評価対象年度	令和3年度
・法定協議会等におけるコメント	
コメントが出された会議等の名称：佐賀市歴史まちづくり協議会	
会議等の開催日時：令和4年6月3日	
(コメントの概要)	
<ul style="list-style-type: none"> ●新馬場通りの整備について、浸水しやすい地区であるなど色々な問題があると思うが、それが解消できるのであれば、無電柱化を考えても良いのではないか。 ●長崎街道再整備事業でカラー舗装した道路について、今後道路の修理や維持管理を行っていく時に、パッチワーク状にならないよう行ってもらいたい。 ●石橋は佐賀市の景観の大事なものの一つであるが、安全性の問題などで石橋再生事業が進まなかったことが残念であった。 ●案内看板等の整備をこつこつやってきたのが良かった。1つの看板で佐賀の歴史を知ることができる。一方で、重点区域外の案内看板の整備は全く進んでいないので、第2期計画で進めていくべき。 ●三重津海軍所跡の近く、福岡県大川市に若津という場所があるが、そこは江戸時代の久留米藩の海軍基地があった。佐賀市と大川市で協力してアピールしていくのも良いのではないか。 ●YouTubeなどで若い人向けに歴史をおもしろく伝えていくことも、これからの時代は良いのではないかと思う。 ●佐賀市民意向調査によるとコロナ禍もあり歴史関連のイベントに参加した割合が減っている。今後、参加率を回復させる手立てが必要になると思う。 ●歴史的風致形成建造物の指定候補について、指定の基準が厳しすぎるのではないか。市重要文化財などの指定を受けていないものでも歴史的風致形成にふさわしいものはある。 ●佐賀城堀の水の循環事業については、経緯は理解できる。浸水対策の次の段階として考えたい。 	
(今後の対応方針)	
<ul style="list-style-type: none"> ○新馬場通り(松原神社参道)整備事業 無電柱化については現時点では検討していないが、長期的な事業となるため、状況を見ながら整備方法を検討していきたい。 ○長崎街道再整備事業 本計画で実施した道路の維持管理等については、工事内容、予算等を勘案しながら検討していきたい。 ○案内・説明看板及び誘導看板整備事業 重点区域外の看板の設置等については、多くの部署が関わってくるため、第2期計画で検討を行っていききたい。また、今後は、これまでに設置した看板のデータ化等を実施し、より多くの方に佐賀の歴史を知ってもらえるように取り組みたい。 ○歴史的風致形成建造物の指定案件について 民間所有のもの指定や指定要件の見直しなど、他市の事例等をみながら検討していきたい。 	