

(様式1)

佐市教委総第218号

平成30年11月6日

文部科学大臣 殿

佐賀市長 秀島 敏行



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

平成28年度（1年間）

（担当）

佐賀市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県佐賀市大財三丁目11番21

電話：0952-40-7353

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成30年11月2日

#### (2) 評価の方法

・教育委員会事務局内で事後評価を行い、佐賀市ホームページに公表する。  
・成果指標として、各事業の工事進捗率を設定し、各計画事業完了時の進捗率と比較し評価する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業については、計画どおり実施できた。  
耐震補強事業については、域内の学校施設の耐震化率100%となり目標を達成したが、今後も計画的かつ効率的な老朽化対策を引き続き実施していくこととする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校、諸富南小学校及び城北中学校においては、耐震診断の結果耐震性が劣ることが判明したため、耐震補強及び大規模改造を行ない、安全確保を図った。

また、思斉中学校及び大和中学校の屋内運動場等については、天井材等落下防止対策を行い、非構造部材の耐震化を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

勸興小学校、日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、鍋島小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校、諸富南小学校及び城北中学校は、老朽化対策として大規模改造（老朽）事業を実施した。また、教育環境の質的な向上を図るため、空調設備の整備を行い、西与賀小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校及び諸富南小学校については、併せてエレベーターの整備を行った。

日新小学校については、文化財調査の結果、エレベータ棟の設置が中止となったが、今後、文化財担当課との調整を図り、次期改修時の設置を目指す。

嘉瀬小学校、芙蓉小学校、諸富北小学校、中川副小学校、大詫間小学校、南川副小学校、西川副小学校、東与賀小学校、思斉小学校、北山小学校、成章中学校、城東中学校、金泉中学校、芙蓉中学校、諸富中学校、川副中学校、東与賀中学校、思斉中学校、松梅中学校、北山中学校及び三瀬中学校については、教育環境の質的な向上を図るため空調設備の整備を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

巨勢小学校、金立小学校、西与賀小学校及び新栄小学校については、学校給食衛生管理基準に基づき、老朽度が高い学校給食施設の改築・改修を計画的に推進することにより、衛生管理の徹底及び調理環境の充実化を図るとともに、児童生徒に対する安全な学校給食の提供に資する。

富士中学校については、水泳プールの建設工事を実施し、教育環境の質的な向上を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、日施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
勸興小学校(Ⅲ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.4～H29.3	H29.8.24		
勸興小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.4～H29.3	H29.7.13		
日新小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3～H29.3	H30.3.28		
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H29.3	H30.3.28		
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.3	H30.3.28		
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-		-	埋蔵文化財関係で中止。	
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9～H29.3	H30.3.28		
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9～H29.3	H30.3.28		
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	H30.3.28		
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.9～H29.3	H30.3.28		
西与賀小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H28.9～H29.3			
西与賀小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H28.9～H29.3			
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H28.9～H29.3			
巨勢小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.3～H29.3	H30.3.19		
巨勢小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.3～H29.3	H30.3.19		
北川副小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3～H29.3	H30.3.29		
北川副小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H29.3	H30.3.29		

北川副小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.29
本庄小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3~H29.3	H30.3.28
本庄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3~H29.3	H30.3.28
本庄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.28
錦島小学校(Ⅲ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.4~H29.3	H29.8.29
錦島小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.4~H29.3	H29.8.1
金立小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9~H29.3	H30.3.26
金立小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9~H29.3	H30.3.26
金立小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	H30.3.26
金立小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.9~H29.3	H30.3.26
金立小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.3~H29.3	H30.3.23
金立小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.3~H29.3	H30.3.23
新栄小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3~H29.3	H30.3.27
新栄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3~H29.3	H30.3.27
新栄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.27
新栄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.27
新栄小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.1~H29.3	H29.8.2
新栄小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.1~H29.3	H29.8.2
新栄小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.3~H29.3	
若楠小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9~H29.3	H30.3.27

若楠小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9~H29.3	H30.3.27
若楠小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	H30.3.27
若楠小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.9~H29.3	H30.3.27
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3~H29.3	H30.3.27
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3~H29.3	H30.3.27
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.27
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.27
城北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9~H29.3	H30.1.29
城北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9~H29.3	H30.1.29
城北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	H30.1.9
思斉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3~H29.3	H30.2.22
思斉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11~H29.3	H29.3.24
大和中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3~H29.3	H30.3.28
富士中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.3~H29.3	H30.3.22
嘉瀬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.23
芙蓉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H29.11.2
諸富北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H29.11.2
中川副小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H29.10.30
大詫間小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H29.11.8
南川副小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H29.10.30
西川副小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.22

東与賀小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.22
思斉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	H30.3.23
北山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.2.9
成章中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.1.31
城東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.2.2
金泉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.1.25
芙蓉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.1.25
諸富中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.1.25
川副中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.1.31
東与賀中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11~H29.3	H29.3.24
松梅中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.2.9
北山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.2.9
三瀬中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.9~H29.3	H29.2.9