

(様式1)

佐市教委総第250号

令和6年11月7日

文部科学大臣 殿

佐賀市長 坂井 英隆



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
佐賀市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和4年度

(担当)

佐賀市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県佐賀市大財三丁目11番21号

電話：0952-40-7353

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年10月7日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、佐賀市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

嘉瀬小学校の校舎について、個別施設計画に基づき長寿命化を図った。
開成小学校及び大詫間小学校の屋内運動場は建築後30年以上経過しており、施設の長寿命化を図るため個別施設計画に基づき、予防改修工事を行った。

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年10月7日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、佐賀市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

開成小学校及び大詫間小学校の屋内運動場は建築後30年以上経過しており、施設の長寿命化を図るため個別施設計画に基づき、予防改修工事を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

開成小学校に多目的トイレを整備し、バリアフリー化を推進した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

昭栄中学校の校舎と東与賀小学校、春日北小学校及び昭栄中学校の屋内運動場に高効率型照明器具であるLED照明を導入した。
開成小学校、春日北小学校及び東与賀中学校のトイレを乾式化・洋式化等に改修した。
開成小学校の屋内運動場の予防改修工事と併せてアスベスト対策工事を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した本庄幼稚園及び成章保育所を統合し、新たに公立の認定こども園として(仮称)本庄こども園を整備することにより、待機児童が多い市南部地区の解消に向けた適正な入所枠の確保を図り、教育・保育環境の充実及び児童福祉の増進に寄与した。
また、地域子育て支援事業や現在も続いている近接する本庄小学校との幼保小連携事業を推進し、多様化する教育・保育ニーズや義務教育への円滑な接続等の課題に対応した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東与賀小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R4.7～R4.9	R4.9.22		
春日北小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.1～R5.9	R5.9.15		
春日北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.3～R5.10	R5.10.24		
春日北小学校(99期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.3～R5.10	R5.10.24		
開成小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校		R5.3～R5.10	R5.10.30		
開成小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.3～R6.2	R6.2.1		
開成小学校(99期)	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.3～R6.2	R6.2.1		
開成小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.3～R5.10	R5.10.30		
開成小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	屋		R5.3～R6.2	R6.2.1		
大詫間小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.3～R6.2	R6.2.7		
大詫間小学校(99期)	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.3～R6.2	R6.2.7		
昭栄中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.3～R5.10	R5.10.12		
昭栄中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.3～R5.10	R5.10.12		
東与賀中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.3～R5.10	R5.10.20		
(仮称)本庄こども園(I期工事)	(5)	17	幼稚園(幼保こども園舎)	園	W	R4.12～R5.3	R5.3.8		