

(様式1)

佐市教委総第72号

令和7年6月2日

文部科学大臣 殿

佐賀市長 坂井 英隆

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

佐賀市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度

(担当)

佐賀市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県佐賀市大財三丁目11番21号

TEL 0952-40-7353

E-mail kyoiku@city.saga.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年6月2日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、佐賀市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

嘉瀬小学校の校舎及び諸富北小学校の屋内運動場について、個別施設計画に基づき長寿命化を図った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

バリアフリー化が完了していない嘉瀬小学校に、エレベーター及び多目的トイレを設置した。
また、諸富北小学校及び城西中学校についても、多目的トイレを設置した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

嘉瀬小学校に太陽光発電設備を導入した。
東与賀中学校の校舎及び屋内運動場に高効率型照明器具であるLED照明を導入した。
開成小学校、諸富北小学校、春日北小学校、城西中学校及び東与賀中学校のトイレを乾式化・洋式化等に改修した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

兵庫小学校単独調理場の空調設備の改修工事は、工事時期の調整を行い、翌年度の事業実施となったため。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
嘉瀬小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.9～R6.3	R6.1.29	工事時期の調整を行い、翌年度の事業実施となったため(単独事業)。	
嘉瀬小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R5.9～R7.3	R7.3.5		
嘉瀬小学校	(4)	33	太陽光発電等	-	-	R5.9～R6.8	R6.9.19		
兵庫小学校	(5)	06	大規模改造(空調)	-	-	R5.6～R5.12			
開成小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.9～R6.10	R6.10.16		
諸富北小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R6.1～R7.2	R7.3.12		
諸富北小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.1～R6.10	R6.10.16		
諸富北小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.1～R6.10	R6.10.16		
諸富北小学校(99期)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.1～R6.10	R6.10.16		
春日北小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.9～R6.10	R6.10.16		
城西中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.1～R6.10	R6.11.22		
城西中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.1～R6.10	R6.11.22		
城西中学校(99期)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.1～R6.10	R6.11.22		
東与賀中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.9～R6.10	R6.11.15		
東与賀中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.1～R6.12	R6.10.11		
東与賀中学校(99期)	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.1～R6.12	R6.10.11		
東与賀中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.1～R6.12	R6.10.11		