

所属名	事務事業名	ページ番号
公民館支援課	地域元気アップ事業	2
公民館支援課	自治公民館建設補助事業	3
公民館支援課	コミュニティ助成事業	4
公民館支援課	公民館改修事業	5
公民館支援課	公民館管理運営経費（通常修繕）	6
公民館支援課	公民館管理運営費（農村環境改善センター含む）	7
公民館支援課	勸興公民館建設事業	8
公民館支援課	西川副公民館建設事業	9
公民館支援課	中川副公民館建設事業	10
公民館支援課	久保田公民館建設事業	11
公民館支援課	コミュニティセンター管理運営事業	12
公民館支援課	循誘公民館建設事業	13

令和3年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	地域元気アップ事業	事業期間	平成 22 ~ 令和 3 年度
担当部署・係名	公民館支援課 公民館支援係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	25家庭・地域・企業等の教育力の向上	
	基本事業	「子どもへのまなざし運動」の推進	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	小学校区又は中学校区における地域が一体となって子どもを育む活動の推進及び子どもに関わる各種団体同士のつながりの醸成を行うことを目的とし、取組を行う団体へ支援（補助金交付）を行う。				
事業の対象者	佐賀市民全体				
令和2年度 主な活動実績	野外体験（勤興）、夏休み木工体験（兵庫）、餅つき大会（北川副）、農業体験、新栄まつり（新栄）、開成ライトファンタジー（開成）、子どもフェスタ（諸富）、クリスマス会（春日北）、ふれあいサマーキャンプ（北山）、夏休みお楽しみ会（中川副）、まなざしフェスティバル（久保田）				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	650				
うち佐賀市の負担額	650				

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
事業採択団体数						団体
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
13	1					

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



成果目標達成に向けた対応策等
本事業の目的である、地域が一体となって子どもを育む活動については、まちづくり協議会の子どもの子育て関係の部会で、当該補助金と趣旨を同じくする取組が実施されていることから、令和3年度は、まちづくり協議会未設置の富士校区のみを対象とする。他はまちづくり協議会の運営に対する補助金「佐賀市地域コミュニティ活性化補助金」に統合する。令和3年度に富士校区もまちづくり協議会が設置予定のため令和3年度で事業終了となる。

## 令和3年度 事務事業進捗報告シート


<b>事務事業名</b>	自治公民館建設補助事業	<b>事業期間</b>	平成 元 ~ 年度
<b>担当部署・係名</b>	公民館支援課 施設整備係	<b>担当課長名</b>	大坪 裕樹
<b>総合計画における位置づけ</b>	<b>政策</b>	互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち	
	<b>施策</b>	29参加と協働によるまちづくり	
	<b>基本事業</b>	市民活動団体への支援	

### 1 事務事業の基本情報

<b>事業概要・目的</b>	生涯学習及びコミュニティ活動の推進を支援するため、活動の拠点となる自治公民館の建設・改修等（対象経費50万円以上）に対し、対象経費の20%（上限300万円）を補助金として交付する。制度の周知について、市報掲載や自治会協議会を通じて広報を行う。				
<b>事業の対象者</b>	市民、自治会等				
<b>令和2年度 主な活動実績</b>	R2交付実績 新築・改築・中古物件購入：4件（東淵・下和泉四・下村・溝口） 改修等：7件（中鶴・新村・伊賀屋・下古賀・紺屋町・棧敷・枝吉）				
<b>決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
<b>区分</b>	<b>R2年度</b>	<b>R3年度</b>	<b>R4年度</b>	<b>R5年度</b>	<b>R6年度</b>
<b>事業総額</b>	11,837				
うち佐賀市の負担額	11,837				


### 2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
単位自治会における自主活動数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
4,641	5,000	7,200	9,600	12,000		



成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		



### 3 事業成果の振り返り

<b>成果目標の達成状況</b>	<b>成果目標の達成状況に対する分析</b>
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



<b>成果目標達成に向けた対応策等</b>
より多くの地域住民が自治公民館を活用し、地域活動への参加を活性化していくために、関係部署との連携の強化をする必要がある。

令和3年度 事務事業進捗報告シート


事務事業名	コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセンター）	事業期間	昭和 53 ～ 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち	
	施策	29参加と協働によるまちづくり	
	基本事業	地域コミュニティ活動の推進	

1 事務事業の基本情報


事業概要・目的	一般財団法人自治総合センターのコミュニティ組織の施設・設備・備品等の整備に関する補助事業。コミュニティ組織が行う自治公民館の建設や備品の整備に対し助成を行うことにより、地域での生涯学習及びコミュニティ活動を支援する。				
事業の対象者	地域住民のコミュニティ組織				
令和2年度 主な活動実績	【R2年度】 コミュニティセンター助成事業：江熊野自治会（川上） 一般コミュニティ助成事業：溝口自治会（本庄）				
<b>決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	17,000				
うち佐賀市の負担額	0				

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
事業採択数						件
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
2	2	2	2	2		



成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		



3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



成果目標達成に向けた対応策等
本助成事業の活用が生涯学習及び地域コミュニティの推進につながっており、関係部署との連携の強化をする必要がある。

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	公民館改修事業		事業期間	平成 28 ~ 令和 2 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	築年数が経過し老朽化や改善が必要な設備や施設を順次改修していく				
整備の目的	空調更新、公民館出入口改修、外壁の再塗装などにより建物の長寿命化を目指す				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度
工事請負費	20,887		22,365		14,974
測量・監理等委託料	1,665		17,271	556	1,034
用地購入費					
補償費				1,199	
その他事務費等	372				
計	22,924	0	39,636	1,755	16,008
うち佐賀市の負担					1,608
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					58,226
測量・監理等委託料					20,526
用地購入費					0
補償費					1,199
その他事務費等					372
計	0	0	0	0	80,323
うち佐賀市の負担					1,608

2 事業の進捗率

H28	目標	H29	目標	H30	目標	H31	目標	R2	目標	目標	目標	目標	目標
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							



令和3年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	公民館管理運営経費（通常修繕）	事業期間	昭和 40 ～ 年度
担当部署・係名	公民館支援課・施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	公民館の適正な維持管理のため、施設の修繕等を行う。				
事業の対象者	公民館等利用者				
令和2年度 主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大詫間公民館 点字ブロック修繕</li> <li>・春日公民館 図書館空調修繕（圧縮機）</li> <li>・高木瀬公民館 スライディングウォール修繕</li> <li>・春日公民館 図書室照明器具修繕 など</li> </ul>				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	14,138				
うち佐賀市の負担額	14,138				

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
修繕要望箇所の対応率						%
R2 実績	R3 目標	R4 目標	R5 目標	R6 目標	R6 実績	
70	80	80	80	80		

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標	R4 目標	R5 目標	R6 目標	R6 実績	

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



成果目標達成に向けた対応策等
地域住民の交流の場であり、地域コミュニティの核となる公民館の維持管理については、効率的に継続して行う必要がある。

# 令和3年度 事務事業進捗報告シート

<b>事務事業名</b>	公民館管理運営費（農村環境改善センター含む）	<b>事業期間</b>	昭和 40 ～ 年度
<b>担当部署・係名</b>	公民館支援課 公民館支援係	<b>担当課長名</b>	大坪 裕樹
<b>総合計画における位置づけ</b>	<b>政策</b>	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	<b>施策</b>	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	<b>基本事業</b>	生涯学習施設の整備・運営	

## 1 事務事業の基本情報

<b>事業概要・目的</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館等の運営を円滑に行い、施設を安心安全に利用できるよう機能の維持を拡充する。</li> <li>・公民館等を地域活動やサークルの拠点としての利用を推進するとともに、主催講座や主催事業の企画開催を通して、生涯学習の啓発を推進する。</li> </ul>				
<b>事業の対象者</b>	公民館等利用者				
<b>令和2年度主な活動実績</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館等の維持管理運営を行い、コロナ感染防止対策に努めながら各種団体、サークル等への施設の貸し出しを行った。</li> <li>・主催講座、主催事業の企画開催等を通じて、生涯学習の啓発推進を行った。</li> </ul>				
<b>決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
<b>区分</b>	<b>R2年度</b>	<b>R3年度</b>	<b>R4年度</b>	<b>R5年度</b>	<b>R6年度</b>
<b>事業総額</b>	283,978				
うち佐賀市の負担額	271,770				

## 2 成果指標の目標及び実績

成果指標①					単位
公民館利用者数					人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績	
423,883	450,000	550,000	650,000	750,000	

成果指標②					単位
主催事業参加者数					人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績	
26,754	35,000	40,000	45,000	50,000	

## 3 事業成果の振り返り

<b>成果目標の達成状況</b>	<b>成果目標の達成状況に対する分析</b>
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



<b>成果目標達成に向けた対応策等</b>
<p>公民館等を広く市民に利用してもらえよう、今まで同様に施設の維持管理運営を円滑に行っていく。</p> <p>また地域課題の解決に向けた事業や住民のニーズの高い主催講座を企画展開し、生涯学習の啓発につなげる。</p> <p>アウトリーチ型の講座やオンラインでの講座など、新しい主催事業のやり方に取り組み、市民が参加しやすい環境作りを目指す。</p>

令和3年度 公共事業進捗報告シート

公共事業名	勸興公民館建設事業		事業期間	平成 30 ~ 令和 3 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画に おける位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		


1 公共事業の基本情報

整備概要	土地面積：約3,800㎡ 延床面積：約595㎡ 構造：鉄骨造 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫 駐車台数：約45台
整備の目的	昭和53年度に建築され、老朽化が進んだ勸興公民館を改築する。

事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	年度	年度
工事請負費	19,310	33,404	306,914		
測量・監理等委託料	6,439	12,186	9,132		
用地購入費					
補償費					
その他事務費等		48	9,122		
計	25,749	45,638	325,168	0	0
うち佐賀市の負担	2,649	4,738	26,768		
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					359,628
測量・監理等委託料					27,757
用地購入費					0
補償費					0
その他事務費等					9,170
計	0	0	0	0	396,555
うち佐賀市の負担					34,155

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
H30	H31	R2	R3							
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
15.1%	42.3%	84.2%	100.0%							
5.5%	15.2%	84.2%								





令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	西川副公民館建設事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 5 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：約3,400㎡ 延床面積：約545㎡ 構造：木造平屋建て 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫 駐車台数：約45台				
整備の目的	昭和50年度に建築され、老朽化が進んだ西川副公民館を改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	令和2年度	年度	年度	年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	9,696				
用地購入費	47,441				
補償費	143				
その他事務費等	12				
計	57,292	0	0	0	0
うち佐賀市の負担	5,792				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					0
測量・監理等委託料					9,696
用地購入費					47,441
補償費					143
その他事務費等					12
計	0	0	0	0	57,292
うち佐賀市の負担					5,792

2 事業の進捗率

目標 R2	目標 R3	目標 R4	目標 R5	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
13.1%	23.6%	42.2%	100.0%							
11.0%										



令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	中川副公民館建設事業		事業期間	平成 29 ~ 令和 3 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	土地面積：約3,000㎡ 延床面積：約565㎡ 構造：木造平屋建て 駐車台数：約40台 太陽光発電(10kw程度)、マンホールトイレ、雨水タンク				
整備の目的	昭和46年度に建築し、老朽化が進んだ中川副公民館を移転改築する。				
事業費決算(単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度	R3年度
工事請負費		22,366	13,673	278,006	
測量・監理等委託料	3,416	17,271	1,578	5,800	
用地購入費	23,700				
補償費				121	
その他事務費等	10		48	8,085	
計	27,126	39,637	15,299	292,012	
うち佐賀市の負担	2,726	4,137	1,599	35,112	
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					314,045
測量・監理等委託料					28,065
用地購入費					23,700
補償費					121
その他事務費等					8,143
計	0	0	0	0	374,074
うち佐賀市の負担					43,574

2 事業の進捗率

H29	目標	H30	目標	H31	目標	R2	目標	R3	目標	目標	目標	目標	目標
	実績		実績		実績		実績		実績	実績	実績	実績	実績
	6.5%		16.1%		68.1%		90.0%		100.0%				
	6.5%		16.1%		19.7%		90.0%						



令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	久保田公民館建設事業		事業期間	平成 28 ~ 令和 2 年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	土地面積：約6,542.3㎡ 延床面積：約1,241.78㎡（土地及び延床面積は合築する久保田支所含む） 構造：RC造・木造・2階建 駐車台数：約40台				
整備の目的	昭和57年度に建築し、老朽化が進んだ久保田公民館を移転改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度
工事請負費				261,059	
測量・監理等委託料		2,196	9,450	6,300	50
用地購入費					
補償費					
その他事務費等	0			7,470	1,170
計	0	2,196	9,450	274,829	1,220
うち佐賀市の負担		296	950	33,329	220
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					261,059
測量・監理等委託料					17,996
用地購入費					0
補償費					0
その他事務費等					8,640
計	0	0	0	0	287,695
うち佐賀市の負担					34,795

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
H28	H29	H30	H31	R2						
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
0.0%	0.8%	4.0%	99.6%	100.0%						
0.0%	0.8%	4.0%	99.6%	100.0%						



令和3年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	コミュニティセンター管理運営事業	事業期間	令和3～令和8年度
担当部署・係名	公民館支援課 施設整備係	担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進	
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	コミュニティセンター運営を円滑に行い、また、施設を安全に使用できるよう機能の維持を拡充するものである。 【南部】・竣工 H12年3月31日・土地面積 2,223.1㎡・延床面積 491.4㎡ 【北部】・竣工 H15年3月15日・土地面積 2,027㎡・延床面積 574.48㎡				
事業の対象者	施設利用者				
令和2年度 主な活動実績	【南部】・各自治会総会等・センター版元気アップ教室（佐賀市高齢福祉課主催）・避難所開設・ヘルスUP・のほな・システム体操等 【北部】・各自治会総会・センター版元気アップ教室（佐賀市高齢福祉課主催）・避難所開設・健康診断（佐賀市健康づくり課主催）・転ばん教室・コミュニティカフェ（ほくぞん）等				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	2,887				
うち佐賀市の負担額	2,819				

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
施設利用者数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
7,212	7,223	7,234	7,245	7,256		

成果指標②						単位
施設利用団体数						団体
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
615	618	621	624	627		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



成果目標達成に向けた対応策等
地域住民による定期的な清掃活動を取り入れるなど、住民自身による運営が行われており、管理運営は良好である。コロナウイルス感染症への予防対策を行いつつ、人々の地域交流の拠点となるように施設管理を行っていく。

令和3年度 公共事業進捗報告シート

公共事業名	循誘公民館建設事業		事業期間	平成 30 ~ 令和 3 年度
担当部署・係名	公民館支援課・施設整備係		担当課長名	大坪 裕樹
総合計画における位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち		
	施策	26自ら学ぶ生涯学習の推進		
	基本事業	生涯学習施設の整備・運営		

1 公共事業の基本情報

整備概要	敷地面積：約2,700㎡ 延床面積：約595㎡ 構造：木造平屋建て 諸室：大会議室、中会議室、調理実習室、図書室兼フリースペース、シャワー室、授乳室、防災倉庫、管理人室 駐車台数：約35台				
整備の目的	昭和54年度に建築し、老朽化が進んだ循誘公民館を改築する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	H30年度	R1年度	R2年度	年度	年度
工事請負費			95,360		
測量・監理等委託料	3,672	15,548	670		
用地購入費	119,413				
補償費	5,313				
その他事務費等	52		48		
計	128,450	15,548	96,078	0	0
うち佐賀市の負担	12,850	848	9,678		
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					95,360
測量・監理等委託料					19,890
用地購入費					119,413
補償費					5,313
その他事務費等					100
計	0	0	0	0	240,076
うち佐賀市の負担					23,376

2 事業の進捗率

H30	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	25.3%	28.3%	73.7%	100.0%							
	25.3%	28.3%	47.2%								

